

Culminación de Actividades N°05, 06, 07, 13 de
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS.

Actividad N° 05: *Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.*

METAS:

- *Descolmatación 8,500.00 m*
- *Conformación de bordo ambos lados*
- *Protección con roca un lado 300.00 m*
- *Monto Referencial : 933,999.00 soles*
- *Plazo de ejecución : 45 días calendarios*
- el día **11** de **julio** del 2018 se realizó la entrega de terreno de la actividad.
- el día **18** de **julio** del 2018, se da inicio a la ejecución de la actividad.
- el día **31** de **agosto** del 2018, se concluye la ejecución de la actividad.
- el día **12** de **setiembre** del 2018, se realiza la recepción de la actividad, estando presente los usuarios beneficiarios.



Culminación de Actividades N°05, 06, 07, 13 de RECONSTRUCCION CON CAMBIOS.

Actividad n°06: *Descolmación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.*

METAS:

- *Descolmación* 8.20 Km
- *Conformación de bordo ambos lados*
- *Monto referencial* : 925,375.00 soles
- *Plazo de ejecución* : 45 días calendario
- el día **11** de **julio** del 2018 se realizó la entrega de terreno de la actividad.
- el día **12** de **julio** del 2018, se da inicio a la ejecución de la actividad.
- el día **25** de **agosto** del 2018, se concluye la ejecución de la actividad.
- el día **12** de **setiembre** del 2018, se realiza la recepción de la actividad, estando presente los usuarios beneficiarios.



Culminación de Actividades N°05, 06, 07, 13 de
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS.

Actividad N° 07: *Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique material propio del río Chao Sectores Los Médanos - La Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.*

METAS:

- *Descolmatación 5 Km*
- *Conformación de bordo ambos lados*
- *Monto referencial : 581,169.00 soles*
- *Plazo de ejecución : 30 días calendarios*
- el día **04** de **julio** del 2018 se realizó la entrega de terreno de la actividad.
- el día **05** de **julio** del 2018, se da inicio a la ejecución de la actividad.
- el día **03** de **agosto** del 2018, se concluye la ejecución de la actividad.
- el día **12** de **setiembre** del 2018, se realiza la recepción de la actividad, estando presente los usuarios beneficiarios



Culminación de Actividades N°05, 06, 07, 13 de
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS.

Actividad n°13: *Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca- Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.*

METAS:

- *Descolmatación 6.5 km*
- *Conformación de bordo ambos lados 220.00 ml*
- *Protección con roca 220.00 ml*
- *Monto referencial : 909,767.00*
- *Plazo de ejecución : 45 días calendarios*
- el día **04** de **julio** del 2018 se realizó la entrega de terreno de la actividad.
- el día **09** de **julio** del 2018, se da inicio a la ejecución de la actividad.
- el día **22** de **agosto** del 2018, se concluye la ejecución de la actividad.
- el día **12** de **setiembre** del 2018, se realiza la recepción de la actividad, estando presente los usuarios beneficiarios

