

**ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS 2018, PEJEZA (DS Nº 077-2018-EF, RM Nº168-2018-MINAGRI)**

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

MES: SEPTIEMBRE

REPORTE AL: 28/09/2018

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	UBICACIÓN POLITICA		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS			PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				ESTADO SITUACIONAL	
		Dpto / Prov. / Dist.	Sector	SUPERFICIE	VIVIENDAS	FAMILIAS	FSICAS		FINANCIERAS	Prog. (Dias)	Programacion de Fecha de Inicio	Programacion de Fecha de termino	Ejec. Real (Dias)	FISICO		FINANCIERO			
				(Ha)	(Nº)	(Nº)	DESCRIPCION	CANT. (KM)	(S/.)					CANT.	(%)	(S/.)	(%)		
				19,296.95	1,127.00	10,997.00		123.30	S/. 15,349,902	70	1/06/2018	14/09/2018		88.31	71.62%	7,359,911.79	47.95%		
1	Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Chorobal	200			Descolmatación y encauce	4.00	664,113.00	20									La Junta Solicita Cambio Oficio Nº 0099-2018/JUSDRCH.P
2	Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamanzaña sector Monte Grande - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Monte grande	1,000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	1.50	630,046.00	30	20/07/2018	18/08/2018	30	1.50	100.00%	497,582.80	78.98%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
3	Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Santa Rita Baja - El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Santa Rita Baja-Rosario	4,000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	6.50	714,370.00	30	5/07/2018	3/08/2018	41	4.00	100.00%	448,810.35	62.83%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
4	Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Piedra Parada-CP San Carlos-C.P. Chao	3,000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	8.50	847,615.00	45	1/08/2018	14/09/2018	45	6.29	100.00%	693,404.58	81.81%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
5	Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Palermo	2,000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	3.50	933,999.00	45	18/07/2018	31/08/2018	45	2.63	100.00%	723,125.19	77.42%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
6	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	El Tizal - Laramie	3,000			Descolmatación y encauce	8.20	925,375.00	45	12/07/2018	25/08/2018	45	8.20	100.00%	454,443.39	49.11%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
7	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chao Sectores Los Médanos - La Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Los Medanos - La Bocana	800			Descolmatación y encauce	5.00	581,169.00	30	5/07/2018	3/08/2018	30	5.00	100.00%	377,170.64	64.90%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
8	Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Puente Nazareno, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	La Libertad / Ascope/Magdalena de Cao	Nazareno - CU Magdalena de Cao y Yalpa	60	60	236	Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	0.70	889,304.00	30	10/07/2018	8/08/2018	40	0.70	100.00%	696,694.82	78.34%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
9	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retama - Sector La Retama, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	La Libertad / Otuzco / Otuzco	Barrio Retama		20	2,500	Descolmatación y encauce	1.00	183,606.00	30	1/06/2018	30/06/2018	30	1.00	100.00%	57,283.01	31.20%		TERMINADO, EN LIQUIDACION
10	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olivo - Sector El Olivo, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	La Libertad / Otuzco / Otuzco	El Olivo		20	2,500	Limpieza y descolmatación	0.40	80,175.00	30	1/06/2018	30/06/2018	30	0.40	100.00%	41,803.02	52.14%		TERMINADO, EN LIQUIDACION
11	Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden ; Habilitación de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Puquio, C.U. La Pampa, distrito de Pajjan, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	La Libertad / Ascope/Pajjan	La Grama, Manco Capac, Los Leones, Macabi, Pancal	636.95	156	5,000	Limpieza y descolmatación	39.20	584,921.00	33	10/07/2018	11/08/2018	33	39.20	100.00%	404,129.79	69.09%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
12	Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	La Libertad / Ascope / Casa Grande-Chocope	Chocope		671	761	Limpieza y descolmatación	8.50	2,490,097.00	70			70						ya Ejecutada, la Junta Solicita Cambio Oficio Nº 0248-2018/JUCHICAMA/P-GG
13	Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca-Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	El Inca - C.P. Chao	3,000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	6.50	909,767.00	45	9/07/2018	22/08/2018	45	6.50	100.00%	743,587.69	81.73%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
14	Descolmatación y encauzamiento del Río Huamanzaña y Afluentes	La Libertad / Viru / Chao	Huamanzaña	1500	200		Descolmatación y encauce	20.80	2,735,133.00	45	30/07/2018	12/09/2018	60	12.89	100.00%	2,116,284.00	77.37%		TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE
15	Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía	La Libertad / Viru / Chao	La Agonia	100			Limpieza y descolmatación	9.00	1,955,043.00	45			45			2,425.57	0.12%		EN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN, CON NVO REGLAMENTO RCC
	Monitoreo y Seguimiento de todas las Actividades	La Libertad							225,169.00		1/05/2018	31/10/2018				103,166.94	45.82%		Monitoreo y seguimiento de Actividades